



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 8 Registro Generale n° 37 Data 04-02-2022	OGGETTO: Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica 3° stralcio. Approvazione Contabilità, Liquidazione Stato Finale Lavori e approvazione certificato di regolare esecuzione CUP: D99J21005060001
---	--

CIG: **88327442EF**

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di febbraio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso Che:

- con deliberazione n. 5 del 06/04/2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023, nonché il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
- con decreto del Commissario Straordinario n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo 04/01/2022 e fino al 31/12/2022;

Richiamati:

- la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 20 novembre 2020, il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 e 30 gennaio 2020, concernente l'assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 di contributi destinati alla realizzazione di investimenti di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale;
- l'art. 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che, limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento - nel limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti
- Il contributo sarà assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione residente, calcolata al 1° gennaio 2018, nelle seguenti misure: 100.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti (annualità 2021);

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione n. 10 del 24.03.2021 con la quale è stato programmato l'intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione comunale per l'importo complessivo di € 100.000,00 con la sostituzione lampade al sodio con lampade led, e le spese saranno imputate sul capitolo n°20820110/1 "Efficientamento energetico illuminazione pubblica." del Bilancio 2021/2023;
- la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 25 del 15.04.2021 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione SFTE, Definitiva-Esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione per i "Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 3° stralcio – CIG: **ZC03144BC9**, ai sensi del combinato disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a)

del Codice Contratti, come integrato dall' art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, con l'art. 36, comma 9 bis del Codice, al Dott. Ing. **Francesco Sedda** con studio nella Via Filippo Brunelleschi n° 26, 09170 – Oristano (OR) C.F.: SDDFNC78R19G113O – Piva n°01114030958;

- la Deliberazione n°16 del 18/06/2021, mediante la quale si stabiliva di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei **“Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 3° stralcio”** redatto dall'Ing. **Francesco Sedda**, acquisito agli atti in data 14/06/2021 registrato al n°1278;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 23 del 14/07/2021, mediante la quale si stabiliva di approvare il progetto di Definitivo/Esecutivo dei **“Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 3° stralcio”** redatto dall'Ing. **Francesco Sedda**, acquisito agli atti in data 30/06/2021 registrato al n°1362 del protocollo generale, dell'importo complessivo di **€ 100.000,00**;
- la Determinazione n°63 del 15/07/2021, mediante la quale si provvedeva ad avviare la procedura per l'affidamento dei **“Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 3° stralcio”**, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice Contratti, come integrato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), così come modificato dal D.L. n°77/2021, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs 50/2016, avvalendosi della procedura telematica **“gara in busta chiusa – RDO”** del portale Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna (**RdO : rfq_375975**);
- la Determinazione n°66 del 22/07/2021, mediante la quale si stabiliva di approvare il Verbale di gara Report. **Rfq_375975** del 22.07.2021, oltre che aggiudicare i **“Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 3° stralcio”** in favore della Ditta **Asuni Giancarlo** con sede nella via Monte Serpeddi n°51 - 09040 Burcei (CA) C.F.: SNAGCR60R02B274A - P. Iva n°02266960927, che ha offerto il ribasso del **1,00 %** (Uno virgola zero per cento) sull'importo posto a base di affidamento pari ad **€ 74.000,00** che fissa l'importo offerto pari a **€ 73.260,00**, oltre **€ 2.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali **€ 75.260,00**, oltre IVA in misura di legge (10%), per complessivi **€ 82.786,00**;
- la Determinazione n°70 del 02/08/2021, mediante la quale si stabiliva di aggiudicare efficacemente, i **“Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 3° stralcio”** in favore della Ditta **Asuni Giancarlo** con sede nella via Monte Serpeddi n°51 - 09040 Burcei (CA) C.F.: SNAGCR60R02B274A - P. Iva n°02266960927;

Vista la lettera commerciale per affidamento lavori di cui all'articolo 32, comma 14, D.lgs 18 aprile 2016, n°50, Rep. n. 43 del 02.Agosto 2021;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati il 06.08.2021.
- i lavori sono stati sospesi il 18.08.2021;
- i lavori sono stati ripresi il 12.10.2021
- i lavori sono stati ultimati il 26.11.2021 entro il termine ultimo del 27.11.2021.

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori, redatti dal direttore dei lavori **Ing. Francesco Sedda** trasmessi a questo ente in data 22.12.2021 – Prot. n°2647, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 26.11.2021, dal quale risulta il credito netto dell'impresa in complessivi **€ 74.324,94** di cui **€ 72.324,94** per lavori ed **€ 2.000,00** per oneri di sicurezza, e ritenuto opportuno doverli approvare;

Considerato che l'intervento di che trattasi è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura n°02_22 del **01/02/2022**, emessa dalla ditta **Asuni Giancarlo** con sede nella via Monte Serpeddi n°51 - 09040 Burcei (CA) C.F.: SNAGCR60R02B274A - P. Iva n°02266960927, dell'importo di Euro **74.324,94** oltre Iva per complessivi Euro **81.757,43**;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all'acquisizione del DURC, Prot. **INPS_28419077** scadenza validità **25/02/2022**, e che lo stesso risulta regolare;

Accertato che sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.L. n°262 del 2006, Identificativo **202200000354633**;

Considerato inoltre, che ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.” l'Iva per l'importo di **€ 7.432,49** sarà versata dall'Ente;

Considerato che la somma di **€ 81.757,43** trova copertura finanziaria, sull'impegno n. 214 cap. **20820110/1** del bilancio;

Vista la polizza fidejussoria n. **10056210000506**, emessa in data **30/07/2021**, dalla Società **Bene Assicurazioni S.p.A.**, con sede in via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Agenzia **100562** – Grosseto, e ritenuto opportuno provvedere allo svincolo della stessa;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG è **88327442EF**;

Visto il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici, reso obbligatorio dall'art.11, della L. 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", acquisito in relazione all'intervento in oggetto: **D99J21005060001**;

Considerato che le funzioni di responsabile del procedimento sono assunte dal Geom. Graziano Piras;

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di Approvare gli atti di contabilità finali dei lavori redatti dal direttore dei lavori **Ing. Francesco Sedda**, che riconoscono all'impresa un credito complessivo di in complessivi **€ 74.324,94** di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre iva, così composti:

- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Relazione sullo stato Finale dei Lavori;
- Stato finale dei lavori;
- Verbale sospensione lavori n. 01;
- Verbale ripresa lavori n. 01;
- Certificato di ultimazione Lavori;
- Libretto delle misure n°01 (ultimo);
- Registro di Contabilità;

Di Approvare il certificato di regolare esecuzione inerente i lavori in oggetto, redatto dall'Ing. **Francesco Sedda**, in data 15/12/2021, sottoscritto dall'impresa senza riserve ed eccezione alcuna, e dal quale risulta liquidabile il credito dell'impresa di **€ 74.324,94**, oltre Iva nella misura del 10%;

Di Liquidare all'impresa **Asuni Giancarlo** con sede nella via Monte Serpeddi n°51 - 09040 Burcei (CA) C.F.: SNAGCR60R02B274A - P. Iva n°02266960927, la fattura n°**02_22** del **01/02/2022**, dell'importo di Euro **74.324,94** oltre Iva;

Di Imputare la somma complessiva di **€ 81.757,43**, sul capitolo **20820110/1** del Bilancio, Impegno n°**2021/214/2021/1**;

Di effettuare il pagamento mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nella fattura elettronica allegata;

Di Approvare il quadro economico finale così come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO APPROVATO			Contabilizzato	Economie
Importo lavori				
A.1) Importo Lavori a base d'asta		€ 74.000,00	€ 72.324,94	€ 1.675,06
A.2) Oneri per la sicurezza		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
A.3) Totale (A.1+A.2)		€ 76.000,00	€ 74.324,94	€ 1.675,06

Somme a disposizione dell'amministrazione				
B.1) Iva sui lavori (10% su A.3)	10%	€ 7.600,00	€ 7.432,49	€ 167,51
B.2) Spese tecniche		€ 13.380,13	€ 13.380,13	€ 0,00
B.3) Inarcassa (4% su B.2)	4%	€ 535,21	€ 535,21	€ 0,00
B.4) Iva su spese tecniche (non dovuta)	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5) Incentivo R.U.P d.Lgs. 50/2016 (2% su A.3)	2%	€ 1.520,00	€ 1.216,00	€ 304,00
B.6) Anac, polizza validazione (€ 40.000<Imp<€ 150000)		€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.7) Imprevisti		€ 934,66	€ 0,00	€ 934,66
Totale somme a disposizione		€ 24.000,00	€ 22.593,83	€ 1.406,17
TOTALE PROGETTO		€ 100.000,00	€ 96.918,77	€ 3.081,23

Di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. **10056210000506**, emessa in data **30/07/2021**, dalla Società **Bene Assicurazioni S.p.A.**, con sede in via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Agenzia **100562** – Grosseto;

Di Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per gli adempimenti di competenza.

Di Rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Graziano Piras;

Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Piras Graziano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Graziano Piras)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal

Lì

IL RESPONSABILE