



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 29 Registro Generale n° 106 Data 15-04-2020	OGGETTO: Lavori di "Efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione del centro abitato". Liquidazione Stato Finale Lavori, Approvazione Contabilità Finale. Impresa TARAS Quirico S.r.l.
---	---

CIG: **806340002F**

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°6, del 05.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo *"responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati"*;

Dato Atto che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **11.10.2019 - 31.05.2020**, giusto decreto del Sindaco **n.06**, del **09/10/2019**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo, all'Ing. Fabio Sale;

Richiamati:

- il Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;
- l'articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- il comma 1 dell'articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

- il decreto del 14 maggio 2019 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, che stabilisce che le risorse finanziarie previste dall'art. 30, comma 1, del Decreto legge n. 34/2019, sono state assegnate a ciascun Comune, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del decreto stesso;

Dato atto che:

- dal richiamato decreto di cui sopra si evince che al Comune di Tadasuni (OR) è assegnato un contributo di € 50.000,00, in quanto Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:
 - a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
 - b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel Bilancio di Previsione dell'Anno 2019;
- il beneficiario del contributo è tenuto ad avviare i lavori entro il 31 Ottobre 2019, pena la decadenza della assegnazione stessa;

Considerato, inoltre, che il contributo è destinato ad opere di efficientamento energetico quali:

- Interventi di illuminazione pubblica;
- Interventi di risparmio energetico degli edifici pubblici;
- Installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di sviluppo territoriale sostenibile, quali interventi per:
 1. La mobilità sostenibile;
 2. L'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici;
 3. L'abbattimento delle barriere architettoniche;

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°115 del 20/09/2019, mediante la quale si stabiliva di affidare servizio tecnico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché della successiva stesura del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di ***“Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione pubblica del centro abitato”***, all'Ing. Adriano Marredda con studio professionale in 09076 Sedilo (OR), nella Via Cristoforo Colombo n°28/a, C.F. MRRDRN82H18E004J, P. Iva n°03223800131;
- la Deliberazione G.C. n°061 del 11/10/2019, mediante la quale si stabiliva di approvare, il progetto Definitivo/Esecutivo predisposto dal Dott. Ing. Adriano Marredda, dell'importo complessivo di **€ 50.000,00** di cui € 34.800,00 per lavori a base d'asta, € 700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.500,00 per somme a disposizione, completo degli elaborati prescritti dall'articolo 23, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- la Determinazione n°121 del 16/10/2019, mediante la quale si provvedeva ad avviare la procedura per l'affidamento dei ***“Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione pubblica del centro abitato”*** mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D. Lgs citato, avvalendosi della procedura telematica ***“gara in busta chiusa – RDO”*** del portale Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna ([RdO : rfq_344801](#));
- la Determinazione n°123 del 25/10/2019, mediante la quale si provvedeva ad affidare i lavori di ***“Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione pubblica del centro abitato”*** in favore dell'impresa **TARAS Quirico S.r.l.** con sede in via Petra Niedda, n°01/A – 07026 Olbia (OT) C.F.: e P. Iva n°**02184270904**, che ha offerto il ribasso del **27,88%** (Ventisette virgola ottantotto per cento) sull'importo posto a base di affidamento pari ad **€ 34.800,00** che fissa l'importo offerto pari a **€ 25.097,76**, oltre € 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali **€ 25.797,76**, oltre IVA in misura di legge (10%), per complessivi **€ 28.377,54**;

Visto il contratto dei lavori Rep. n°016_2019 sottoscritto in data 30 Ottobre 2019;

Visto il Verbale di avvenuta Consegna dei Lavori sottoscritto in data 30/10/2019, avente quale termine ultimo per l'ultimazione degli stessi il 03/01/2020;

Richiamata la Determinazione n°01 del 03/01/2020, mediante la quale si stabiliva di **Concedere**, all'Impresa **TARAS Quirico S.r.l.** con sede in via Petra Niedda, n°01/A – 07026 Olbia (OT) C.F.: e P. Iva n°02184270904, una proroga di giorni **50** cinquanta per l'ultimazione dei lavori di "**Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione pubblica del centro abitato**", sulla scadenza dei tempi stabiliti, ed agli stessi costi e condizioni del contratto;

Considerato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16/03/2020, come accertato con verbale, con 33 gg di ritardo, ciò nonostante il ritardo accumulato, la D.L. propone che non siano applicate le penali di cui all'art.17 del capitolato speciale in quanto, come da allegata dichiarazione dell'impresa i suddetti ritardi sono dovuti a cause di forza maggiore e non imputabili all'impresa.

Ritenuto dover prendere atto di quanto proposto dal D.L. in merito all'applicazione della penale, in quanto il ritardo è dovuto all'approvvigionamento dei materiali da parte delle ditte fornitrici;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori redatti in data 16/03/2020 ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, trasmessi data 20/03/2020, dal Direttore Lavori Ing. Adriano Marredda, dal quale risulta che il credito dell'Impresa è pari ad **€ 25.797,76** oltre IVA, e ritenuto opportuno doverli approvare;

Vista la fattura n°33-2020 del 19/03/2020, prot. 629 del 20/03/2020, emessa dalla Ditta **TARAS Quirico S.r.l.** con sede in via Petra Niedda, n°01/A – 07026 Olbia (OT) C.F.: e P. Iva n°02184270904, inerente lo Stato Finale dei Lavori dell'intervento in oggetto, dell'importo di **€ 25.797,76** oltre IVA al 10%;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all'acquisizione del DURC, Prot. INAIL_20626048 validità al 29/06/2020, e che lo stesso risulta regolare;

Vista la polizza Fideiussoria n. 1539004 emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni S.P.A. – Agenzia di Trepuzzi in data 28.10.2019, e ritenuto opportuno provvedere allo svincolo della stessa;

Accertato che sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.L. n°262 del 2006;

Considerato inoltre, che ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72." l'Iva per l'importo di **€ 2.579,78** sarà versata dall'Ente;

Dato atto che la spesa pari ad **€ 28.377,54** trova copertura nel seguente modo:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Art.
€ 28.377,54	17	1	2	2	1	4	20820110	17

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice **CIG: 806340002F**;

Visto il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici, reso obbligatorio dall'art.11, della L. 16 gennaio 2003 n. 3 "*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*", acquisito in relazione all'intervento in oggetto: **D99B19000020001**;

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

Di Prendere Atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE gli atti di contabilità finali dei lavori redatti dal Direttore Lavori Ing. Adriano Marredda, dal quale risulta che il credito dell'Impresa è pari ad **€ 25.797,76** oltre IVA, così composti:

- Relazione sul conto finale;
- Stato finale dei lavori.
- Comunicazione fine Lavori;
- Certificato di ultimazione Lavori;
- Libretto delle misure n°01 (ultimo);
- Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Registro di Contabilità;

Di Approvare il certificato di regolare esecuzione inerente i lavori in oggetto, redatto dal Direttore Lavori Ing. Adriano Marredda in data 16/03/2019, sottoscritto dall'impresa senza riserve ed eccezione alcuna, e dal quale risulta liquidabile il credito dell'impresa di **€ 25.797,76** oltre Iva nella misura del 10%;

Di Liquidare la fattura n°33-2020 del 19/03/2020, emessa dalla Ditta **TARAS Quirico S.r.l.** con sede in via Petra Niedda, n°01/A – 07026 Olbia (OT) C.F.: e P. Iva n°**02184270904**, inerente lo Stato Finale dei Lavori dell'intervento in oggetto, dell'importo di **€ 25.797,76** oltre IVA al 10%;

Di Dare Atto che la spesa pari ad **€ 25.797,76** trova copertura nel seguente modo:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Art.
€ 28.377,54	17	1	2	2	1	4	20820110	17

Di Dare Atto che ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72." l'Iva per l'importo di **€ 2.579,78** sarà versata dall'Ente;

Di Provvedere allo svincolo polizza Fideiussoria n. 1539004 emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni S.P.A. – Agenzia di Trepuzzi in data 28.10.2019;

Di Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabio Sale)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:
Data

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal al .

Lì

IL RESPONSABILE